KARTA PRZEGLĄDÓW RUSZTOWANIA

sprawdzenia po odbiorze (§ 127 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1. Rusztowanie (dane z protokołu odbioru, § 110 ust. 3)

Budowa *nazwa, adres*		**Lokalizacja rusztowania** *elewacja, oś, kondygnacje*	
Rodzaj i system rusztowania *producent, typ*		**Protokół odbioru / wpis w dzienniku budowy** *numer, data*	
Użytkownik rusztowania		**Przeznaczenie**	
Wykonawca montażu *imię i nazwisko albo nazwa, telefon*		**Dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji**	
Oporność uziomu		**Terminy kolejnych przeglądów** *z protokołu odbioru*	

2. Lista kontrolna (uzupełnij według instrukcji producenta lub projektu, § 127 ust. 2)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Podłoże, podkłady, podstawki, odwodnienie			
Piony, rygle, stężenia, połączenia			
Kotwienie do ściany: liczba i stan kotew			
Pomosty: kompletne, bez szczelin, zabezpieczone			
Balustrady: poręcz 1,1 m (systemowe 1 m), deska 0,15 m, wypełnienie (§ 15)			
Komunikacja pionowa: drabiny, klatki schodowe			
Siatki, osłony, daszki ochronne			
Uziemienie i ochrona odgromowa			
Obciążenie materiałem w granicach dopuszczalnych			
Tablica: dopuszczalne obciążenie, data odbioru, kontakt			

3. Przeglądy (§ 127 ust. 1)

Data	Powód (W, O, P, M, I)	Wynik / usterki	Decyzja	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja	Podpis

Powód przeglądu: W silny wiatr, O opady atmosferyczne, P przerwa w pracy dłuższa niż 10 dni, M przegląd miesięczny, I inne czynniki zagrażające bezpieczeństwu. Decyzja: dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wyłączone z użytkowania.

Rusztowania i ruchome podesty robocze sprawdza kierownik budowy lub uprawniona osoba każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu; zakres sprawdzenia określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny (§ 127). Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru technicznego (§ 110 ust. 1 i 2).