PROTOKÓŁ KONTROLI WYKOPU

sprawdzenie obudowy lub skarp (§ 148 pkt 3 i § 152 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

1. Wykop

Budowa *nazwa, adres*		**Wykonawca robót** *firma, kierownik robót, telefon*	
Lokalizacja wykopu *oś, odcinek, km*		**Przeznaczenie** *np. sieć, fundament*	
Wymiary *długość × szerokość × głębokość*		**Grunt i woda** *rodzaj gruntu, wody gruntowe*	
Zabezpieczenie ścian *skarpy (nachylenie) / obudowa: typ, producent*		**Dokumentacja** *projekt, badania gruntu (§ 147 ust. 2, § 149)*	

Sieci podziemne w zasięgu robót *rodzaj, bezpieczna odległość i sposób robót ustalone z zarządcą (§ 144)*	

2. Lista kontrolna (zaznacz przy sprawdzeniu)

Element	OK	Usterka	Uwagi
Ściany pionowe bez umocnień: do 1 m w gruntach zwartych, teren nieobciążony; 1–2 m tylko wg badań (§ 147)			
Obudowa kompletna, zgodna z przeznaczeniem; ażurowa tylko w gruntach zwartych, nie zimą (§ 147)			
Skarpy: nachylenie zgodne z dokumentacją, naruszony grunt usunięty (§ 148 pkt 2, § 149)			
Odpływ wody od wykopu w pasie 3 × głębokość wykopu (§ 148 pkt 1)			
Brak nawisów gruntu (§ 157)			
Zejścia przy głębokości ponad 1 m, odstęp nie większy niż 20 m (§ 151)			
Balustrady 1,1 m, min. 1 m od krawędzi, światło czerwone na noc albo przykrycie (§ 145)			
Miejsca niebezpieczne ogrodzone, napisy ostrzegawcze albo stały dozór (§ 144 ust. 3, § 146)			
Urobek i materiały min. 0,6 m od krawędzi obudowanej, poza klinem odłamu (§ 154)			
Pojazdy poza klinem odłamu, koparka min. 0,6 m poza klinem (§ 155, § 158 ust. 1)			
Strefa niebezpieczna maszyn oznakowana, nikt między koparką a ścianą (§ 158 ust. 2, § 159)			

3. Sprawdzenia (§ 152: przed każdym rozpoczęciem robót; § 148 pkt 3: skarpy po deszczu, mrozie, przerwie)

Data, godz.	Powód (R, D, M, P, I)	Wynik / usterki	Decyzja	Sprawdzający: imię, nazwisko, funkcja	Podpis

Powód: R rozpoczęcie robót w wykopie, D deszcz, M mróz, P dłuższa przerwa w pracy, I inne (np. obciążenie przy krawędzi, uszkodzenie obudowy). Decyzja: roboty dopuszczone, dopuszczone po usunięciu usterek, wstrzymane.

4. Zasypywanie wykopu i demontaż obudowy (§ 156)

Data, sposób demontażu, uwagi *obudowę usuwa się od dna stopniowo; jednoetapowo do 0,5 m w gruntach spoistych i do 0,3 m w pozostałych*

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp (§ 152). W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy (§ 148 pkt 3). Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany (§ 5).