PROTOKÓŁ ODBIORU WENTYLACJI MECHANICZNEJ

centrala wentylacyjna, kanały i regulacja strumieni powietrza według projektu

Protokół nr		**Miejscowość i data odbioru**	

1. Strony i obiekt

Inwestor *imię i nazwisko albo nazwa, adres*			
Wykonawca *nazwa, adres, NIP*			
Adres i rodzaj budynku *dom jednorodzinny, wielorodzinny, usługowy, hala*		**Projekt** *numer, autor*	

2. Centrala

Producent i model		**Nr seryjny**	
Wydajność nominalna *m3/h*		**Wymiennik** *przeciwprądowy, obrotowy, entalpiczny, brak*	
Filtry *klasa nawiew / wywiew*		**Moc urządzenia** *kW (powyżej 50 kW: świadectwo gr. 2 pkt 12 lub 13)*	
Nagrzewnica wstępna, GWC *rodzaj*		**Sterowanie** *panel, czujniki, aplikacja*	

3. Sprawdzenie montażu

Element	Tak	Nie	Uwagi
Kanały zgodne z projektem: materiał ....., średnice			
Izolacja kanałów w strefach nieogrzewanych na całej długości			
Połączenia kanałów szczelne, kanały zamocowane			
Czerpnia i wyrzutnia rozmieszczone zgodnie z projektem			
Odpływ skroplin z syfonem, sprawdzony wodą			
Dostęp serwisowy do centrali, filtrów i przepustnic			

4. Przepływy powietrza

Pomieszczenie	Nawiew / wywiew	Projekt [m3/h]	Pomiar [m3/h]	Ustawienie	Uwagi

Bieg centrali przy pomiarze		**Przyrząd** *anemometr, balometr; nr, data wzorcowania*	

5. Bilans

Suma nawiewu *m3/h*		**Suma wywiewu** *m3/h*	
Różnica *m3/h*		**Ocena** *zgodnie z projektem / do korekty*	

6. Przewody kominowe w budynku

- ☐ przewody grawitacyjne wentylacyjne, spalinowe lub dymowe: sprawdził mistrz w rzemiośle kominiarskim albo osoba z uprawnieniami budowlanymi (art. 62 ust. 6 pkt 1 PB)
- ☐ przewody kominowe z ciągiem wymuszonym pracą urządzeń mechanicznych: sprawdziła osoba z uprawnieniami budowlanymi (art. 62 ust. 6 pkt 2 PB)
- ☐ w budynku jest kocioł lub kominek: przewody wentylacyjne czyści się co najmniej raz w roku (§ 34 ust. 2 rozporządzenia ppoż.)
- ☐ kontrola roczna przewodów kominowych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c PB), pierwszy termin: .....

7. Osoba podpisująca

Protokół sporządził *imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, specjalność instalacyjna w zakresie instalacji wentylacyjnych (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a PB)*	

8. Przekazane dokumenty

- ☐ instrukcja obsługi i karta gwarancyjna centrali
- ☐ schemat powykonawczy kanałów i rozmieszczenie nawiewników i wywiewników
- ☐ tabela przepływów i nastaw, zalecany termin wymiany filtrów
- ☐ dostęp do sterowania lub aplikacji

9. Usterki do usunięcia

Lp.	Opis usterki	Termin usunięcia	Data usunięcia i podpis
1.			
2.			
3.			

10. Wynik odbioru

- ☐ instalację odebrano bez zastrzeżeń
- ☐ instalację odebrano z usterkami wymienionymi w pkt 9
- ☐ odbiór wstrzymano z powodu: .....

Inwestor (podpis) Wykonawca (podpis, nr uprawnień)

Protokoły badań i sprawdzeń instalacji do zawiadomienia o zakończeniu budowy: art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a, wyłączenie dla domu jednorodzinnego: art. 57 ust. 1b, próby przed odbiorem: art. 22 pkt 7, kontrola roczna przewodów kominowych: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 6, protokół z kontroli: art. 62a Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524). Czyszczenie przewodów wentylacyjnych: § 34 ust. 2–4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822). Urządzenia wentylacji powyżej 50 kW: art. 54 ust. 1 Prawa energetycznego, zał. nr 1 gr. 2 pkt 12–13 rozporządzenia z 1.07.2022 (Dz.U. 2022 poz. 1392). Stan prawny na 20.11.2026.