PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

protokół badania do zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo kontroli okresowej

Miejscowość		**Data próby**	
Obiekt *rodzaj, adres, działka*		**Inwestor lub właściciel** *imię i nazwisko albo nazwa*	
Wykonawca instalacji *nazwa, adres*		**Kierownik budowy lub robót** *imię, nazwisko, nr uprawnień*	
Projekt instalacji *autor, numer, data*		**Dostawca gazu, nr umowy lub warunków przyłączenia**	

1. Powód próby

- ☐ odbiór nowej instalacji, załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego)
- ☐ budynek mieszkalny jednorodzinny, formularz PB-16a (art. 57 ust. 1b)
- ☐ instalacja gazowa w użytkowanym budynku, roboty na zgłoszenie (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d)
- ☐ kontrola okresowa instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c)

2. Badany odcinek instalacji

Rodzaj gazu *ziemny, płynny (LPG)*		**Zakres** *od kurka głównego do kurków przy odbiornikach*	
Materiał rur i rodzaj połączeń		**Średnice i łączna długość**	
Stan instalacji podczas próby *odsłonięta, przed zakryciem bruzd i malowaniem*		**Kondygnacje, piony, pomieszczenia**	

3. Warunki próby

Parametr	Wartość	Uwagi
medium próbne (powietrze, gaz obojętny)		
ciśnienie próbne [kPa], według projektu		
czas stabilizacji [min]		
czas próby [min]		
ciśnienie na początku próby		
ciśnienie na końcu próby		
spadek ciśnienia		
temperatura otoczenia na początku i na końcu		
przyrząd pomiarowy: typ, numer, zakres, klasa		
świadectwo wzorcowania przyrządu: numer, data		

Prawo budowlane wymaga protokołu badań instalacji, ale nie podaje ciśnienia ani czasu próby. Wartości wpisuje się według projektu instalacji, wymagań dostawcy gazu i normy przyjętej w projekcie.

4. Odbiorniki i kurki

Lp.	Urządzenie gazowe	Pomieszczenie	Kurek przed urządzeniem	Stan podczas próby
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Stan podczas próby: urządzenie odłączone i wylot zaślepiony albo kurek zamknięty.

5. Wynik

☐ instalacja SZCZELNA: ciśnienie utrzymane przez czas próby, spadek w granicach dopuszczonych w projekcie

☐ instalacja NIESZCZELNA: wymaga naprawy i ponownej próby

Miejsca nieszczelności, sposób usunięcia i data ponownej próby

6. Osoba wykonująca próbę

Imię i nazwisko		**Uprawnienia budowlane** *specjalność instalacyjna, numer, organ*	
Wpis na listę członków izby *numer (art. 12 ust. 7)*		**Inne kwalifikacje** *np. przy kontroli okresowej (art. 62 ust. 5)*	

Wykonujący próbę | Kierownik budowy lub robót | Inwestor, właściciel lub inspektor nadzoru

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie dołącza się protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a). Przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym protokół badania szczelności instalacji gazowej dołącza się zawsze (art. 57 ust. 1b). Zamiast oryginału można dołączyć kopię (art. 57 ust. 1c). Przepisy nie podają wzoru protokołu.