PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

przekazanie instalacji PV inwestorowi, z pomiarami i formalnościami po montażu

Protokół nr		**Miejscowość i data odbioru**	

1. Strony i miejsce instalacji

Inwestor *imię i nazwisko albo nazwa, adres*			
Wykonawca (instalator) *nazwa, adres, NIP*			
Adres instalacji *działka, budynek, dach albo grunt*		**Umowa** *numer i data*	

2. Skład instalacji

Moduły *producent, typ, moc jednego modułu*		**Liczba modułów** *szt.*	
Moc zainstalowana *kWp*		**Falownik** *producent, model, nr seryjny*	
Konstrukcja *dach skośny, płaski, grunt; producent*		**Magazyn energii** *pojemność kWh, moc kW, nr seryjny*	
Zabezpieczenia DC *rozłącznik, ogranicznik przepięć*		**Zabezpieczenia AC** *wyłącznik, ogranicznik przepięć, RCD*	

3. Sprawdzenie montażu

Element	Tak	Nie	Uwagi
Moduły i konstrukcja zamocowane zgodnie z instrukcją producenta			
Przewody DC prowadzone w ochronie przed UV i uszkodzeniem, złącza jednego typu			
Uziemienie i połączenia wyrównawcze konstrukcji wykonane			
Rozłącznik DC i zabezpieczenia AC oznaczone i dostępne			
Oznakowanie instalacji PV przy rozdzielnicy i przy liczniku			
Falownik zamontowany z zachowaniem odstępów wentylacyjnych			
Teren i dach uporządkowane po montażu			

4. Pomiary stringów

String	Liczba modułów	Uoc [V]	Isc albo Impp [A]	Riso [MΩ]	Biegunowość	Wynik

Ciągłość przewodów ochronnych *wynik*		**Test wyłączenia falownika po zaniku sieci** *wynik*	
Pomiary wykonał *imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (gr. 1)*		**Przyrząd pomiarowy** *typ, nr, data wzorcowania*	

5. Formalności po montażu

☐ moc zainstalowana do 6,5 kW: uzgodnienie ppoż. i zawiadomienie PSP nie dotyczą (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB)
☐ moc powyżej 6,5 kW: projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr i data uzgodnienia: .....
☐ moc powyżej 6,5 kW: plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych przekazany inwestorowi
☐ zawiadomienie PSP o zakończeniu instalowania i rozpoczęciu użytkowania wysłane dnia ..... przez: inwestora / wykonawcę
☐ zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci (art. 7 ust. 8d4 Prawa energetycznego) złożone dnia ..... w: .....
☐ w zgłoszeniu podano moc mikroinstalacji ..... kW i moc magazynu energii ..... kW (od 1.12.2026, Dz.U. 2026 poz. 1347)
☐ przyłączenie przez operatora w 30 dni od zgłoszenia (art. 7 ust. 8d7 pkt 2 Prawa energetycznego): termin .....

6. Przekazane dokumenty

☐ karty katalogowe modułów, falownika i magazynu energii
☐ karty gwarancyjne i warunki gwarancji wykonawcy
☐ instrukcje obsługi, schemat instalacji, rozmieszczenie modułów
☐ wyniki pomiarów i kopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonującej pomiary
☐ dane dostępu do aplikacji monitoringu falownika

7. Usterki do usunięcia

Lp.	Opis usterki	Termin usunięcia	Data usunięcia i podpis
1.			
2.			
3.			

8. Wynik odbioru

☐ instalację odebrano bez zastrzeżeń
☐ instalację odebrano z usterkami wymienionymi w pkt 7
☐ odbiór wstrzymano z powodu: .....

Gwarancja wykonawcy liczona od *data*		**Data uruchomienia instalacji** *data*	

Inwestor (podpis) ..... Wykonawca (podpis, nr świadectwa kwalifikacyjnego) .....

Urządzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej do 150 kW nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia; przy mocy powyżej 6,5 kW projekt uzgadnia się z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a organy PSP zawiadamia się o zakończeniu instalowania wraz z planem dla ekip ratowniczych (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524). Przyłączenie mikroinstalacji na zgłoszenie: art. 7 ust. 8d4–8d7 Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. 2026 poz. 43). Kwalifikacje: art. 54 ust. 1 Prawa energetycznego, zał. nr 1 gr. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 1.07.2022 (Dz.U. 2022 poz. 1392). Stan prawny na 18.11.2026.